COMPANIA NATIONALA
ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.CONSTANTA

PROGRAM DRAGAJ 2018 -2020

Nr. Crt.	Zona de dragaj Km navigabil	Cota de dragaj Conf.proiect (rMB)	LUNA																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Km 64+680÷km 64+000 confluenta Canalului Dunare - Marea Neagra cu fluviul Dunarea Sectiune trapezoidala, taluzuri intre1:4,5 - 1:2 ; depuneri intre 1,50 m si 3,00 m	-1,50 m rMB																												
2.	Km 64+000÷km 63+000 Bieful I Canal Dunare - Marea Neagra Sectiune trapezoidala, taluzuri 1:3,5 - 1:3 depuneri intre 1,50 m si 2,5 m	-1,50 m rMB																												
3.	Km 63+000÷km 62+000 Bieful I Canal Dunare - Marea Neagra Sectiune trapezoidala, taluzuri 1:3,5 ; 1:3 depuneri intre 1,5o m si 2,5 m	-1,50 m rMB																												
4.	km 62+000÷km 61+000 Bieful I Canal Dunare - Marea Neagra Sectiune trapezoidala, taluzuri 1:3,5 ; 1:3 depuneri intre 0,50 m si 1,50 m	-1,50 m rMB																												
5.	Canalul de derivatie Km 0+ 000÷km1+000 depuneri intre 0,50 m si 1,50 m	-1 m rMB																												
6.	Canalul de derivatie Km 1+ 000÷km 2+500 depuneri intre 0,50 m si 2,00 m	-1 mrMB																												
7.	Port Medgidia -depuneri intre 1,00 m si 1,50 m -depuneri pana la 3,00 m in zona danelor 8, 10, 16, 18, 19, 21÷23	+ 0,5 mrMB																												
8.	Aval ecluza Agigea km 1+250 ÷ 1+550 Sectiune transversala intre diguri, taluzuri 1:2 depuneri pana la 2,00 m	-7,50 mrMB																												